

Pressestelle, Freitag, 14. Dezember 2012

Renaturierung der Rodau verzögert sich

Bereits im Oktober begannen die ersten Fällarbeiten für die Renaturierung der Rodau in Lämmerspiel. Vor Weihnachten sollte das Projekt eigentlich abgeschlossen sein. Allerdings sind die Bauarbeiten dem Wetter zum Opfer gefallen. Andauernder Regen, Bodenfrost und Schneefall behinderten in den letzten Wochen den Fortschritt. „Aber die Modellierarbeiten sind weitgehend abgeschlossen“, teilt Anne Schleißner vom Sachgebiet Hochbau/Stadtökologie/Umweltschutz mit. Über die Feiertage müssen die Bauarbeiten witterungsbedingt eingestellt werden, aber im Januar geht es – wenn das Wetter mitspielt – mit den letzten Bauabschnitten weiter. Der Baubereich wird bis Anfang Januar zwischen dem Feuerwehrhaus und dem Querweg zwischen Bischof-Ketteler-Straße und Schlesierstraße gesperrt sein.